

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AG. PEDRO OSÓRIO

Item	Discriminação dos serviços	Valor (R\$)	ETAPAS (TRINTA DIAS)				
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
			%	%	%	%	%
I	OBRAS CIVIS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00				
2	FORROS			50,00	50,00		
3	PAVIMENTAÇÕES			50,00	50,00		
4	TELHADO			50,00	50,00		
5	PAREDES			50,00	25,00	25,00	
6	REVESTIMENTOS			50,00	25,00	25,00	
7	ESQUADRIAS ELEMENTOS METÁLICOS			50,00	25,00	25,00	
8	VIDRAÇARIA			50,00	25,00	25,00	
9	PINTURA					50,00	50,00
10	ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS					50,00	50,00
11	PORTA DE AÇO DE ENROLAR					100,00	
II	PROGRAMAÇÃO VISUAL						
1	PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA					50,00	50,00
2	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA					50,00	50,00
III	INTERIORES						
1	DIVISÓRIAS E PAINÉIS					50,00	50,00
IV	ITENS DIVERSOS						
1	ORGANIZAÇÃO LEIAUTE					50,00	50,00
2	LIMPEZA		10,00	20,00	20,00	20,00	30,00
V	INCÊNDIO						
1	EXTINTORES						100,00
2	PLACAS SINALIZAÇÃO						100,00
VI	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
1	EQUIPAMENTOS			50,00	25,00	25,00	
2	REDE FRIGORÍGENA			50,00	25,00	25,00	

3	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR			50,00	25,00	25,00		
4	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS		50,00	50,00				
VII	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:							
1	ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E		64,00	36,00				
2	MONTAGEM DOS QUADROS DE		25,00	25,00	25,00	25,00		
3	PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMA			50,00	25,00	25,00		
4	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					50,00	50,00	
IV	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO							
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00	50,00			
2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE				50,00	25,00	25,00	
V	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:							
1	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:		25,00	25,00	50,00			
VI	INSTALAÇÕES ALARME E CFTV							
1	INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:			50,00	50,00			
VII	INSTALAÇÕES SPDA							
1	INSTALAÇÕES SPDA			50,00	50,00			
VIII	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO				50,00	25,00	25,00	
TOTAL		R\$						
		%	100%	5,27%	33,73%	28,25%	21,57%	11,17%

Observações:

1 - BDI = 25,00%